

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE DENTRO**

CNPJ/MF - 01.613.076/0001-55

CEP.: 39.569-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Curral de Dentro**VALOR DO CONVÊNIO:** R\$ 90.726,20**FOLHA Nº:** 01**OBRA:** Reforma Mercado Municipal**PRAZO DA OBRA:** 03 meses**DATA:** 15/02/2017**LOCAL:** Mercado Municipal - Centro - Curral de Dentro - MG

ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	100%						100%
	Financeiro	R\$ 1.449,08						R\$ 1.449,08
ESTRUTURAS	Físico %	100%						100%
	Financeiro	R\$ 4.612,06						R\$ 4.612,06
ESTRUTURA METALICA	Físico %	50%	50%					100%
	Financeiro	R\$ 770,00	R\$ 770,00					R\$ 1.540,00
ALVENARIAS, DIVISÕES E PISOS	Físico %	20%	30%	50%				100%
	Financeiro	R\$ 5.057,58	R\$ 7.586,36	R\$ 12.643,94				R\$ 25.287,88
SERRALHERIA	Físico %		50%	50%				100%
	Financeiro		R\$ 17.215,92	R\$ 17.215,92				R\$ 34.431,83
COBERTURA	Físico %	50%	50%					100%
	Financeiro	R\$ 1.823,62	R\$ 1.823,62					R\$ 3.647,23
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %		25%	75%				100%
	Financeiro		R\$ 906,23	R\$ 2.718,69				R\$ 3.624,92
LOUÇAS E METAIS	Físico %			100%				100%
	Financeiro			R\$ 5.446,37				R\$ 5.446,37
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INFRA-ESTRUTURA DE CFTV	Físico %		25%	75%				100%
	Financeiro		R\$ 475,01	R\$ 1.425,02				R\$ 1.900,02
PINTURA	Físico %		25%	75%				100%
	Financeiro		R\$ 2.228,15	R\$ 6.684,46				R\$ 8.912,61
LIMPEZA GERAL	Físico %			100%				100%
	Financeiro			R\$ 20,23				R\$ 20,23
TOTAL	Físico %	15,09%	34,12%	50,79%				100%
	Financeiro	R\$ 13.712,34	R\$ 31.005,29	R\$ 46.154,63				R\$ 90.872,23

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: Kaio Vinícius Soares de Sá

CREA: MG - 190.728/D

Assinatura do Responsável Técnico: _____ Local e Data: Curral de Dentro/MG, 15 de fevereiro de 2017.